

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1992 DEL 02/12/2022

O G G E T T O

LAVORI DI REALIZZAZIONE LABORATORIO DI RADIOFARMACIA OSPEDALE DI VICENZA: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2001/22

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

“Relativamente all'appalto per la realizzazione del Laboratorio di Radiofarmacia dell'Ospedale di Vicenza, il progetto preliminare è stato redatto dalla ATI EBM-Medipass-Iver nell'ambito del contratto, stipulato dal Servizio Approvvigionamenti Generali, prorogato e integrato con deliberazione n. 198 del 14.04.2010 e n. 720 del 23.12.2010, inerente la gestione in service dell'esecuzione di esami PET (comprensivo degli oneri di progettazione per la realizzazione di un nuovo Laboratorio di Radiofarmacia per la Medicina Nucleare dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza) con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'appalto	IMPORTI IN €
1- Lavori a corpo	1.300.000,00
2-Servizi di ingegneria: progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	54.963,42
Sommano a base d'appalto	1.354.963,42
3- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.000,00
Totale opere a base d'appalto – IVA esclusa	1.364.963,42
B) Somme a disposizione	
1- Imprevisti (IVA compresa) e spese di pubblicazione	35.000,00
2- Fondo accordi bonari nella misura del 3%	40.948,90
3- Spese tecniche - compenso (€ 54.472,60), CNAPAIA 4% IVA 21% (€ 11.260,58)	65.733,18
4- incentivazione ai sensi art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006 (quota per RUP)	2.729,93
5- Spese tecniche per collaudo, catasto, ecc. comprensive di IVA di legge e contributi previdenziali	15.000,00
6- IVA 10% su A)1 e A3) e CNPAIA e IVA 21% su A) 2	145.202,55
Totale somme a disposizione	304.614,56
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.669.577,98

il progetto definitivo – consegnato dalla ATI EBM-Medipass-Iver in data 24/12/2013 - è stato approvato con delibera n.82 dell'11/02/2014 dall'ULSS n. 6 Vicenza, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'appalto	IMPORTI IN €
1- Lavori a corpo	1.280.000,00
2-Servizi di ingegneria: progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	54.963,42
Sommano a base d'appalto	1.334.963,42
3- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.000,00
Totale opere a base d'appalto – IVA esclusa	1.364.963,42
B) Somme a disposizione	
1- Imprevisti (IVA compresa) e spese di	35.000,00

pubblicazione	
2- Fondo accordi bonari nella misura del 3%	40.948,90
3- Spese tecniche - compenso (€ 54.472,60), CNAPAIA 4% IVA 21% (€ 11.260,58)	65.733,18
4- incentivazione ai sensi art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006 (quota per RUP)	2.729,93
5- Spese tecniche per collaudo, catasto, ecc. comprensive di IVA di legge e contributi previdenziali	15.000,00
6- IVA 10% su A)1 e A3) e CNPAIA e IVA 21% su A) 2	145.202,55
Totale somme a disposizione	304.614,56
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.669.577,98

l'appalto integrato per l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva, previo esperimento di gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. n.35 – serie contratti – del 23/03/2015, è stato aggiudicato al RTI costituito da AG&CO srl (mandatario) e Prisma Engineering srl (mandante) con deliberazione n. 937 del 22/12/2015, contro un ribasso del 14,79% e per il risultante importo complessivo di Euro 1.167.562,38;

il contratto è stato stipulato in data 24/02/2016, con durata dei lavori fissata in giorni 280.L'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 14,79% è risultato di netti € 1.167.562,38, di cui:

- € 1.118.726,41 per lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 30.000,00;
- € 48.835,97 per le attività di progettazione;

la progettazione esecutiva è stata integrata con alcune ulteriori lavorazioni per un importo pari ad € 39.541,89 ed il progetto esecutivo è stato successivamente approvato dall'ULSS 8 con deliberazione n. 1029 dell'08/08/2017, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	QTE_Def Del. n. 82 del 11.02.2014	QTE_Def Offerta	Progetto Esecutivo
A.1	Lavori edili			
	opere edili ed affini	€ 473.964,20	€ 403.138,55	
	strutture	€ 4.796,48	€ 4.079,73	
	Subtotale edili	€ 478.760,68	€ 407.218,28	€ 426.504,28
A.2	Impianti			
	Impianto elettrico	€ 374.483,09	€ 318.523,15	€ 318.523,15
	Impianto meccanici	€ 426.756,23	€ 362.984,98	€ 383.240,87
	Subtotale impianti	€ 801.239,32	€ 681.508,13	€ 701.764,02
	Subtotale lavori	€ 1.280.000,00	€ 1.088.726,41	€ 1.128.268,30
A.3	oneri per la sicurezza lavori	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
A.4	Subtotale Lavori	€ 1.310.000,00	€ 1.118.726,41	€ 1.158.268,30
A.5	Progettazione	€ 54.963,42	€ 48.835,97	€ 48.835,97

	Subtotale A	€ 1.364.963,42	€ 1.167.562,38	€ 1.207.104,27
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e spese di pubblicazione	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
			€ 218.033,60	€ 174.537,52
B.2	Fondo Accordi bonari (3%)	€ 40.948,90	€ 40.948,90	€ 40.948,90
B.3	Spese tecniche (DL CSE)	€ 65.733,18	€ 65.733,18	€ 65.733,18
B.4	Incentivazione (art.92 D.Lgs.vo n.163/2006)	€ 2.729,93	€ 2.729,93	€ 2.729,93
B.5	Spese tecniche per collaudi, accatastamento, , ecc. (comprehensive IVA di legge e contributi previdenziali)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.6	IVA 10 % su A4, e CNPAIA e IVA ri.to A5	€ 145.202,55	€ 124.569,99	€ 128.524,18
	Subtototale B	€ 304.614,56	€ 502.015,60	€ 462.473,71
	Totale complessivo	€ 1.669.577,98	€ 1.669.577,98	€ 1.669.577,98

la Direzione Lavori è stata affidata all'ing. Livio Graziani, mentre l'incarico di CSE è stato affidato all'arch. Marco Boscolo Bielo con provvedimento n. 366 del 11/08/2017;

la consegna dei lavori è intervenuta in data 04/10/2017 e la data di fine lavori è stata inizialmente stabilita all'11/07/2018, data in cui i lavori sono effettivamente terminati, in quanto non sono intervenute né sospensioni né proroghe;

durante il corso dei lavori si sono resi necessari i seguenti affidamenti di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle somme a disposizione:

Tipologia affidamento	Ditta	Descrizione attività	Imponibile	IVA	Totale
Lavori	AG&CO SRL	Modifica tubazioni (provv. n. 224/2017)	20.925,00	2.092,50	23.017,50
	RTI Ag&co + Prisma Engineering srl	Lavori complementari (provv. n. 548/2018)	39.963,60	3.996,36	43.959,96
Subtotale lavori			60.888,60	6.088,86	66.977,46
Forniture	RTI Ag&co + Prisma Engineering srl	Adeguamento cella manipolazione radiofarmaci (delibera n.1212/2018)	193.063,00	19.306,30	212.369,30
	Subtotale forniture			193.063,00	19.306,30
Servizi	Ing. Bruno Frinzi	Verifica sistemi sonori di evacuazione in caso di incendio (provv. n. 549/2018)	8.424,00	1.853,28	10.277,28

	Gruppo Progettazione Generale	Pratica SCIA (provv. n. 145/2015)	4.940,00	1.086,80	6.026,80
	Arch. Marco Bielo Boscolo	Incarico di CSE	11.232,00	2.471,04	13.703,04
	Ing. Bruno Frinzi	Collaudo amministrativo	8.122,34	1.786,91	9.909,25
	Subtotale servizi		32.718,34	7.198,03	39.916,37
	Totale		286.669,94	32.593,19	319.263,13

nel corso dei lavori sono stati emessi complessivamente sei stati di avanzamento lavori per complessivi € 1.158.267,80 (iva esclusa), cui vanno aggiunte le spese per l'attività di progettazione pari ad € 48.835,97 (iva e oneri previdenziali CNPAIA esclusi);

per l'appalto è stato emesso certificato di collaudo provvisorio in data 20/12/2018 dall'ing. Bruno Frinzi;

tenuto conto di tutti gli importi liquidati, si accerta pertanto che la spesa complessiva finale effettivamente sostenuta ed accertata per l'appalto di realizzazione del Laboratorio di Radiofarmacia dell'Ospedale di Vicenza è di € 1.207.103,77;

il quadro economico finale del progetto risulta quindi quello sotto riportato, dal quale risulta un'economia finale pari ad € 478,32:

A	OPERE IN APPALTO	IMPORTI PROGETTO DEFINITIVO €	IMPORTI AGGIUDICAZIONE €	IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO €	IMPORTI CONTABILIZZATI €
A.1	Lavori	1.280.000,00	1.088.726,41	1.128.268,30	
A.2	Oneri per la sicurezza lavori	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
A.3	Totale Lavori	1.310.000,00	1.118.726,41	1.158.268,30	1.158.267,80
A.4	Progettazione	54.963,42	48.835,97	48.835,97	48.835,97
	Subtotale A	1.364.963,42	1.167.562,38	1.207.104,27	1.207.103,77
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti - modifica tubazioni - lavori complementari - cella radiofarmaci	35.000,00	35.000,00	209.537,52	253.951,60
B.2	Fondo Accordi bonari (3%)	40.948,90	40.948,90	40.948,90	

B.3	Spese tecniche (CSE) compresi CI	65.733,18	65.733,18	65.733,18	11.232,00
B.4	Incentivazione (art.92 D.Lgs.vo n.163/2006)	2.729,93	2.729,93	2.729,93	13.778,87
B.5	Spese tecniche per collaudi, accatastamento, ecc. (comprehensive contributi previdenziali) - compenso collaudo - pratica SCIA - affidamento EVAC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.486,34
B.6	IVA 10 % su A3	131.000,00	111.872,64	115.826,83	115.826,77
B.7	IVA 22% su A4 + CNPAIA	14.202,55	13.127,11	12.697,35	13.127,11
B.8	IVA 10% e 22% su B1, B3, B5				32.593,20
B.9	Economie da ribassi d'asta		217.603,84		
	Subtotale B	304.614,56	502.015,60	462.473,71	461.995,89
	Totale complessivo	1.669.577,98	1.669.577,98	1.669.577,98	1.669.099,66

pertanto i costi sostenuti per l'appalto sono in sintesi i seguenti:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTI IVA COMPRESA
Lavori	1.219.156,40	121.915,64	1.341.072,04
Servizi di ingegneria (compresa progettazione esecutiva)	83.507,75	18.371,70	101.879,45
Forniture	193.063,00	19.306,30	212.369,30
TOTALE	1.495.727,15	159.593,66	1.655.320,79

atteso che restano da liquidare al personale gli incentivi – pari ad € 13.778,87;

si accerta inoltre che - per quanto riguarda il finanziamento concesso da Fondazione Cariverona - a fronte dell'importo previsto quale contributo di € 1.060.000,00 è stato effettivamente trasferito all'ULSS l'importo di € 1.050.963,18, così ridotto in conseguenza delle minori spese sostenute dall'ULSS rispetto all'importo del progetto originariamente calcolato da Fondazione Cariverona e pari ad € 1.669.577,98;

la differenza - pari ad € 618.136,48 - è stata coperta con fondi ULSS;

posto che si rende a questo punto necessario approvare formalmente il certificato di collaudo provvisorio, nonché l'inerente costo definitivo”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il certificato di collaudo provvisorio dei lavori di realizzazione del Laboratorio di Radiofarmacia dell'Ospedale di Vicenza;
2. di accertare nell'ammontare complessivo di € 1.669.099,66 la spesa effettivamente sostenuta ed accertata in merito ai lavori ed alle attività di progettazione comprese nell'appalto di cui trattasi, nonché alle altre voci liquidate sul progetto;
3. di dare atto che tale spesa è stata coperta per € 1.050.963,18 da fondi erogati dalla Fondazione Cariverona e per € 618.136,48 da fondi dell'ULSS 8 Berica;
4. di procedere alla liquidazione degli incentivi al personale – pari ad € 13.778,87;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
